



COMUNE DI TON
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 120
della Giunta Comunale

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE NERE IN LOC. BASTIANELLI NEL COMUNE DI TON. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA FINALE.
CUP H16I23000210004

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **22** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **18:00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la **Giunta Comunale**.

Presenti i signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
BATTAN IVAN	X			PATERNOSTER FRANCESCO	X		
FEDRIZZI ANGELO	X			VIOLA ORIETTA	X		

Assiste il Segretario Comunale
BATTAINI dott.ssa IVANA

Riconosciuto il numero degli intervenuti, il Signor

BATTAN IVAN

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera n. 120 di data 22/11/2023

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PERIL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE DI
SMALTIMENTO DELLE ACQUE NERE IN LOC. BASTIANELLI NEL COMUNE DI TON.
APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA FINALE.
CUP H16I23000210004**

RELAZIONE

A seguito delle abbondanti precipitazioni che hanno colpito, tra gli altri, anche il Comune di Ton nella notte a cavallo tra il 26 e il 27 agosto 2023, si sono creati grossi disagi alla rete di smaltimento delle acque nere, soprattutto nella frazione di Bastianelli.

Le precipitazioni erano state preannunciate con allerta meteo del Dipartimento di Protezione Civile, Foreste e Fauna di data 26/08/2023 prot. n. 643833, che evidenziava possibili fenomeni localmente intensi con precipitazioni abbondanti in poco tempo.

L'evento atmosferico del 26/27 agosto 2023, a causa di probabili abbondanti infiltrazioni di acque banche, unite al ruscellamento superficiale, hanno causato danni alla rete di smaltimento delle acque nere della frazione di Bastianelli, a monte ed a valle dell'impianto di depurazione (fossa Imhoff).

In data 29/08/2023 il tecnico comunale geom. Katiuscia Pilati con prot. comunale n. 3954 ha emesso il verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 53 della L.P. 26/93 e ss.mm. con contestuale richiesta di finanziamento ai sensi dell'art. 37, comma 1 della L.P. 1 luglio 2011 n.9; il verbale evidenzia un costo complessivo dell'intervento in presunti Euro 100.000,00.=

Atteso che al verificarsi sul territorio comunale di Ton della situazione di emergenza che richiede l'esecuzione di un intervento di somma urgenza, il Sindaco:

- ha dato immediata comunicazione al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia di Trento;
- contestualmente ed in base alle indicazioni fornite dal funzionario del servizio competente dott. ing. Andrea Rubin Pedrazzo, ha provveduto agli adempimenti previsti all'articolo 53 della L.P. 26/1993 e ss.mm.
- ha preso atto che entro i 15 giorni dalla segnalazione del Comune, il funzionario del Servizio Prevenzione Rischi della PAT ha eseguito un sopralluogo, alla presenza del tecnico comunale geom. Katiuscia Pilati, diretto ad accertare la sussistenza dei presupposti previsti per l'ammisione a contributo. A seguito dell'esito del sopralluogo il funzionario, come di consueto ha dato le indicazioni al Comune per intervenire con tempestività ed eseguire i lavori di somma urgenza;
- ha preso atto che alla data odierna, alla scadenza del termine dei 45 giorni previsti per legge, è pervenuto al Comune di Ton il processo verbale di sopralluogo ed accertamento che costituisce titolo per l'iscrizione a bilancio del Comune di Ton dell'importo del contributo provinciale.

Con precedente deliberazione giunta n. 107 di data 18/10/2023, esecutiva a termini di legge, è stata approvata in linea tecnica la perizia di spesa pervenuta in data 29/09/2023 prot. n. 4511, redatta dal tecnico incaricato Ing. Maddalena Stanchina dello studio tecnico con sede a Terzolas (TN), Via Longia n. 9, relativa all'intervento di **"INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO RETE ACQUE NERE IN LOCALITA' BASTIANELLI"** costituita dagli elaborati elencati in premessa e che comporta la spesa complessiva di € 100.000,00 come dettagliatamente indicata nel seguente quadro economico:

<u>A) LAVORI A MISURA</u>		
a1) importo lavori a base d' asta	€	74.582,38
a2) costi sicurezza non soggetti a ribasso d' asta	€	2.726,63
TOTALE LAVORI A MISURA	€	77.309,01
<u>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE</u>		
b1) imprevisto (7% su A)	€	5.123,96
b2) rilievi accertamenti indagini	€	0,00
b3) spese tecniche per progettazione e DL < 12% di A)	€	8.931,47
b4) contributo ANAC	€	35,00
b5) contributo Inarcassa 4% su (B.3)	€	357,26
b6) IVA 10% SU (A+B.1)	€	8.243,30
b.7) IVA 22%	€	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	22.690,99
TOTALE COMPLESSIVO € 100.000,00		

Gli effettivi lavori di ripristino e mitigazione sono stati avviati in data 04/09/2023 dall'impresa EDLVALORZI SRL.

Con successivo verbale di accertamento di somma urgenza di data 15/09/2023 prot. n. 4271, emesso sempre dal tecnico comunale, si è provveduto all'aggiornamento del precedente verbale dd 29/08/2023 allo stato attuale della situazione della rete delle acque nere ed allo stato dei luoghi limitrofi, confermando la spesa presunta dell'intervento pari a complessivi euro 100.000,00.=

Successivamente in data 12/09/2023 è stato effettuato un sopralluogo congiunto con il tecnico dott. ing. Andrea Ruben Pedrazzo del Servizio Prevenzione Rischi – Ufficio Pianificazione e Lavori di Protezione Civile della PAT, che ha permesso di identificare gli interventi e gli obiettivi da perseguire.

Vista l'urgenza di eseguire i lavori è stata contattata la ditta EDILVALORZI SRL., con sede a Rumo (Tn), Fraz. Mione, Via della Canonica n.4 che, con nota dd. 30 agosto 2023, ha dato immediata disponibilità ad eseguire le opere, con un ribasso pari all'1,001% sull'importo dei lavori.

L'importo contrattuale, pertanto, ammonta ad Euro 76.562,44, comprensivo di Euro 2.726,36 per oneri della sicurezza.

I lavori in somma urgenza sono iniziati in via d'urgenza in data 01/09/2023; in base al Capitolato Speciale d'Appalto il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stato fissato in 45 giorni, pertanto i lavori dovevano essere conclusi entro il 15/10/2023, data rispettata dall'impresa come da certificato di ultimazione lavori di data 15/10/2023, ad eccezione di alcune piccole lavorazioni marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

In data 25/10/2023 al prot. comunale n. 4996, successivamente integrato con successiva nota di data 20/11/2023 prot. comunale n. 5368 sono pervenuti gli elaborati definitivi di perizia che corrispondono con la contabilità finale, firmati dal tecnico ing. Maddalena Stanchina e dalla ditta Edilvalorzi Srl composti da:

- Relazione del DL;

- Stato finale dei lavori;
- TAV 1-2-3-4-5 relative allo stato finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Certificato di regolare esecuzione dei lavori (CRE);

Rilevato che il quadro economico dell'opera prevede un costo complessivo pari ad Euro 90.558,14 di cui Euro 73.849,46 per lavori ed Euro 16.708,68 per somme a disposizione dell'amministrazione come di seguito dettagliato:

SOMMA URGENZA - Bastianelli		IMPORTO
A	PROGETTO	
A.1	Totale lavori al netto degli oneri di sicurezza	€ 71.841,97
A.2	Ribasso da offerta 1,001%	-€ 719,14
A.3	Importo oneri di sicurezza	€ 2.726,63
A	Totale lavori a base d'asta	€ 73.849,46
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Imprevisti (7% su A) e arrotondamento	€ 0,00
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 0,00
B.3	Spese tecniche per progettazione e D.L. < 12% di (A)	€ 8.931,47
B.4	Contributo ANAC	€ 35,00
B.5	Contributo INARCASSA 4% su (B.3)	€ 357,26
B.6	I.V.A. 10 % su (A+B.1)	€ 7.384,95
B.7	I.V.A. 22 %	€ 0,00
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 16.708,68
	RIEPILOGO GENERALE	
A	Importo complessivo lavori in appalto	€ 73.849,46
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 16.708,68
	TOTALE GENERALE	€ 90.558,14
	Economie di contratto	€ 9.441,86
	TOTALE AUTORIZZATO	€ 100.000,00

In data 25/10/2023 al prot. n. 5000 è stato pubblicato l'Avviso ai creditori che prevede n. 15 giorni di pubblicazione all' Albo comunale e che entro tale termine potranno essere presentate richieste di credito nei confronti dell'impresa esecutrice.

Verificato che non risultano pervenute richieste di credito dei confronti dell'Impresa appaltatrice.

Visto ed esaminato il certificato di regolare esecuzione acquisito agli atti in data 20/11/2023 sub prot. n. 5368 con il quale il Direttore dei Lavori dott. ing. Maddalena Stanchina certifica che i lavori in oggetto, assunti dall'impresa EDILVALORZI SRL sono stati eseguiti e ne accerta la liquidazione in complessivi Euro 73.849,46, accertando pertanto il credito dell'impresa di pari importo.

Accertato che l'impresa appaltatrice non ha apposto alcuna riserva sul registro di contabilità.

Ritenuto di provvedere all'approvazione della documentazione relativa alla contabilità dell'opera come realizzata.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco in premessa;

Visti ed esaminati gli elaborati progettuali a consuntivo dd. 25/10/2023 sub prot. n.4996 e dd 10/11/2023 sub prot. n. 5368 predisposti dal tecnico incaricato Ing. Maddalena Stanchina, con studio tecnico in Terzolas (TN), Via Longia n. 9 come in premessa descritti, che evidenziano una spesa complessiva di € 90.558,14 di cui € 73.849,46 per lavori e € 16.708,68 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Dato atto che dagli elaborati di perizia emerge che tutte le opere sono state realizzate prevalentemente su proprietà private sulle quali il Comune di Ton ha chiesto al Servizio Espropriazioni con nota del 10/11/2023 prot. 4723, l'attivazione della procedura di cui all'art.30 della L.P. 6/1993 e ss.mm. per l'intervento di somma urgenza per il ripristino della rete acque nere in Loc. Bastianelli del Comune di Ton;

Preso atto che con precedente deliberazione giuntale n. 107/2023 di approvazione della perizia di spesa la stessa equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ed urgenza e indifferibilità dei relativi lavori, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della L.P. 10 settembre 1993 nr. 26.

Viste:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 03 del 30/03/2023, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: Esame ed approvazione DUP 2023-2025 (Documento Unico di programmazione) e del Bilancio di previsione del Comune di Ton 2023-2025 e relativi allegati”;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 30/03/2023 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) esercizi 2023-2025”.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale 3-5-2018 n. 2 con particolare riferimento all'art. 126 relativo alla figura dei dirigenti e alle competenze a loro attribuite;
- il comma 450 della L. 27 gennaio 2006 n. 296, come modificato dall'articolo 22 comma 8, della L. 114/2014 e dall'articolo 1 commi 495 e 502 della L. 208/2015;
- la L.P. 01/07/2011 n. 9 – art. 37, comma 1;
- la L.P. 19 febbraio 1993 n. 6 (Norme sulla pubblica espropriazione) ;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 03 dd. 05.02.2001, esecutiva.

Ritenuto di adottare la presente deliberazione con immediata esecutività al fine di permettere al Sindaco la richiesta di finanziamento al Servizio Prevenzione Rischi;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n.2;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale del 03.05.2018 n. 2 e dell'art. 20 dello Statuto del Comune di Ton;

Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente;

D E L I B E R A

1. **Di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, i documenti di contabilità finale dei lavori di "SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO RETE ACQUE NERE IN LOCALITA' BASTIANELLI" redatti dall' ing. Maddalena Stanchina in data 25/10/2023 sub prot.n. 4996 e 20/11/2023 prot. n.5368, il cui quadro economico riposta il seguente risultato:

SOMMA URGENZA - Bastianelli		IMPORTO
A	PROGETTO	
A.1	Totale lavori al netto degli oneri di sicurezza	€ 71.841,97
A.2	Ribasso da offerta 1,001%	-€ 719,14
A.3	Importo oneri di sicurezza	€ 2.726,63
A	Totale lavori a base d'asta	€ 73.849,46
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Imprevisti (7% su A) e arrotondamento	€ 0,00
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 0,00
B.3	Spese tecniche per progettazione e D.L. < 12% di (A)	€ 8.931,47
B.4	Contributo ANAC	€ 35,00
B.5	Contributo INARCASSA 4% su (B.3)	€ 357,26
B.6	I.V.A. 10 % su (A+B.1)	€ 7.384,95
B.7	I.V.A. 22 %	€ 0,00
B	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 16.708,68
	RIEPILOGO GENERALE	
A	Importo complessivo lavori in appalto	€ 73.849,46
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 16.708,68
	TOTALE GENERALE	€ 90.558,14
	Economie di contratto	€ 9.441,86
	TOTALE AUTORIZZATO	€ 100.000,00

2. **Di approvare** il certificato di regolare esecuzione acquisito agli atti in data 20/11/2023 sub prot. n. 5368 con il quale il Direttore dei Lavori dott. ing. Maddalena Stanchina certifica che i lavori in oggetto, assunti dall'impresa EDILVALORZI SRL sono stati eseguiti e ne accerta la liquidazione in complessivi €uro 73.849,46, accertando pertanto il credito dell'impresa di pari importo;
3. **Di dare atto** che la spesa di cui al punto 1), trova imputazione al capitolo di Spesa 3719 del bilancio di previsione 2023/2025 esercizio 2023 e che si introiterà il presumibile contributo concesso dal Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T. al capitolo di entrata 1187 del Bilancio di Previsione 2023/2025 esercizio 2023;
4. **Di dare atto** che durante i lavori l'impresa non ha effettuato cessione di crediti;
5. **Di dare atto** che il codice **CUP** dell' Intervento è il seguente **H16I23000210004** ;

6. **Di trasmettere** copia della presente determinazione:
- Al Direttore dei Lavori ing. Maddalena Stanchina;
 - Alla ditta appaltatrice "Edilvalorzi s.r.l."
 - Al Servizio Prevenzione Rischi della PAT unitamente agli atti di contabilità finale ed alla richiesta del saldo del contributo provinciale concesso;
7. **Di inviare** contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 2, della L.R. 03.05.2018 n. 2.
8. **Di dichiarare**, la presente deliberazione immediatamente esecutiva con separata votazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
9. **Di dare atto** che avverso la presente Deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
- opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ivan Battan

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Ivana Battaini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **24/11/2023** all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 24/11/2023

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ivana Battaini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della LR 2/2018.

Addì, 24/11/2023

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ivana Battaini
