



COMUNE DI TON

Provincia di Trento
P.zza Guardi, 7 38010 Ton
Cod. fiscale n. 80011830223

DETERMINAZIONE N.	65	DTTE C	DI DATA	27-12-2022	GEN /
OGGETTO	Interventi di messa in sicurezza viabilità sul territorio comunale di Ton Approvazione conto finale alla ditta Edilpavimentazioni Srl				
IMPORTO	€ 46.604,00 € 337,73				
BENEFICIARIO	EDILPAVIMENTAZIONI SRL – LAVIS (TN) C.F. 01095090229				
CODICE P.F.	U.2.02.01.09.012		CAPITOLO	3684	
CODICE CIG	8900869D73				
CODICE CUP	H17H22001850001				
ESERCIZIO 2022	IMPEGNO	<u>2021/606</u>	SIOPE	_____	MANDATO _____

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che

Con Delibera n° 82 d.d. 10.09.2021 è stata approvata la perizia di spesa elaborata dall'ufficio tecnico comunale per i lavori di messa in sicurezza della viabilità sul territorio comunale di Ton che evidenzia una spesa per l'intervento di cui sopra come riportata nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A1	LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso)	39.510,68
A2	COSTI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	600,00
A3	ONERI COVID (non soggetti a ribasso)	790,21
A	TOTALE A BASE D'ASTA	40.900,89

SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	IVA 22% SUI LAVORI	8.998,20
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	8.998,20

A+B	TOTALE COMPLESSIVO	49.899,09
------------	---------------------------	------------------

Contestualmente all'approvazione del progetto, con la medesima Delibera n° 82 d.d. 10.09.2021 i lavori venivano affidati alla Ditta EDILPAVIMENTAZIONI Srl di Lavis (TN) – C.F. e P.IVA 01095090229, che con offerta prot. n° 3461 d.d. 10.09.2021 offriva un ribasso del 6,00% sull'importo a base d'asta di € 39.510,68 e dunque proponendo un importo di € 37.140,04 a cui vanno aggiunti € 600,00 per oneri della sicurezza ed € 790,21 per oneri Covid e dunque per complessivi € 38.530,25 + IVA 22%.

Preso atto che i lavori sono stati regolarmente consegnati in data 14.09.2021 e subito sospesi il 16.09.2022 per consentire la raccolta della frutta senza interferenze, lavori che venivano ripresi il 26.10.2021 e sospesi nuovamente in data 22.11.2021 per condizioni meteo, il giorno 08.12.2021 venivano nuovamente ripresi per poi essere ultimati il 09.12.2021 in tempo utile per dare concluse le lavorazioni.

Preso atto che i lavori sono stati seguiti da parte dell'ufficio tecnico comunale.

Richiamate le fatture elettroniche:

- n° 1/399 d.d. 01.07.2022, prot. fatture del Comune di Ton n° 222 d.d. 05.07.2022, emessa dalla ditta EDILPAVIMENTAZIONI Srl per un importo pari ad € 38.200,00 oltre IVA 22% per Euro 8.404,00 e dunque per complessivi Euro 46.604,00;
- n° 1/924 d.d. 19.12.2022, prot. fatture del Comune di Ton n° 449 d.d. 22.12.2022, emessa dalla ditta EDILPAVIMENTAZIONI Srl per un importo pari ad € 276,83 oltre IVA 22% per Euro 60,90 e dunque per complessivi Euro 337,73 a saldo dei lavori eseguiti.

Rilevato che a fronte dello Stato Finale predisposto dal tecnico comunale è stato rielaborato il quadro riassuntivo finale della spesa sostenuta dal quale emerge una spesa complessiva pari ad € 46.941,73 e quindi con una minor spesa pari ad € 65,18 rispetto all'importo di contratto ed un risparmio di € 2.957,36 (46.941,73-49.899,09) rispetto all'importo impegnato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE					
n°	DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO	CONTABILITA'	DIFFERENZA
A OPERE MURARIE					
A1	TOTALE LAVORI	€ 39.510,68	€ 39.510,68	€ 39.504,41	-€ 6,27
	RIBASSO D'ASTA 6%		-€ 2.370,64	-€ 2.370,26	€ 0,38
A2	COSTI SICUREZZA (non sogg. a ribasso)	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ -
A3	ONERI COVID (non soggetti a ribasso)	€ 790,21	€ 790,21	€ 742,68	-€ 47,53
	TOTALE NETTO A BASE D'ASTA	€ 40.900,89	€ 38.530,25	€ 38.476,83	-€ 53,42
B SOMME A DISPOSIZIONE					
1	IVA 22% sui lavori	€ 8.998,20	€ 8.476,65	€ 8.464,90	-€ 11,75
	TOTALE SOMME A DISPOS.	€ 8.998,20	€ 8.476,65	€ 8.464,90	-€ 11,75
	COMPLESSIVAMENTE	€ 49.899,09	€ 47.006,91	€ 46.941,73	-€ 65,18
	importo	impegnato		speso	-€ 2.957,36

Esaminato il certificato di pagamento n° 1/2021 elaborato dal tecnico comunale dal quale si evince che il credito dell'impresa ammonta ad € 38.200,00 oltre all'IVA ai sensi di legge.

Ritenuta la documentazione meritevole di approvazione e successiva autorizzazione alla liquidazione della spesa sostenuta per eseguire i lavori.

Accertato che a seguito della presentazione della fattura finale il Comune di Ton ha provveduto a richiedere agli Enti preposti il D.U.R.C. della ditta appaltatrice EDILPAVIMENTAZIONI Srl che evidenzia una situazione di "regolarità";

Accertato che l'impresa appaltatrice non ha apposto alcuna riserva.

Ritenuto di approvare il quadro finale della spesa di cui sopra e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto di liquidare la fattura della ditta Morelli Srl.

Dato atto che la spesa complessiva dell'opera pubblica in oggetto è impegnata nel bilancio di previsione 2022-2024 esercizio 2022 giusto impegno n. 2022/2 PR, per quanto riguarda le competenze da liquidare alla ditta appaltatrice "Morelli Srl".

Dato atto che l'impresa non ha effettuato cessione di crediti.

Richiamati:

- la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993, "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e ss.mm.ii.;
- il D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11 maggio 2012, "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti";
- il D.Lgs. n. 50 del 2016 di "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal correttivo d.lgs. n. 56 del 2017 e ss.mm.ii.;
- Il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge Regionale del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all'articolo 126 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite.
- Il vigente Statuto Comunale;

- La L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
- Il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 03 dd. 05.02.2001, esecutiva.

Riscontrata la propria competenza a disporre in merito, come risulta dalla suddivisione dei compiti fissata con il PEG.

Dato atto che il Comune di Ton ha adottato con delibera giuntale n. 11 d.d. 9/02/2015 il Codice di comportamento dei dipendenti, pubblicato sul sito web del Comune nell'area Trasparenza.

Preso atto che sulla presente determinazione è stato espresso il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità comunale approvato con deliberazione consiliare n. 3 di data 01.03.2001;

D E T E R M I N A

1. **Di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, la contabilità finale dei lavori di "**MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE DI TON**" per un importo pari ad € 38.476,83 oltre IVA 22% per € 8.464,90 e dunque per complessivi **€ 46.941,73** (CIG 8900869D73);
2. **Di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa, il quadro riassuntivo finale della spesa sostenuta dal Comune di Ton per l'opera in oggetto che evidenzia una spesa complessiva pari ad **€ 46.941,73** e quindi con una con una minor spesa pari ad **€ 65,18** rispetto all'importo di contratto ed un risparmio di **€ 2.957,36** rispetto all'importo impegnato;
3. **Di approvare e liquidare** il certificato di pagamento n° 1/2021 che evidenzia un credito dell'impresa ammonta ad € 38.200,00 oltre all'IVA ai sensi di legge
4. **Di autorizzare** il responsabile del Servizio Finanziario al pagamento delle fatture elettroniche
 - n° 1/399 d.d. 01.07.2022, prot. fatture del Comune di Ton n° 222 d.d. 05.07.2022, emessa dalla ditta EDILPAVIMENTAZIONI Srl per un importo pari ad € 38.200,00 oltre IVA 22% per Euro 8.404,00 e dunque per complessivi Euro 46.604,00;
 - n° 1/924 d.d. 19.12.2022, prot. fatture del Comune di Ton n° 449 d.d. 22.12.2022, emessa dalla ditta EDILPAVIMENTAZIONI Srl per un importo pari ad € 276,83 oltre IVA 22% per Euro 60,90 e dunque per complessivi Euro 337,73 a saldo dei lavori eseguiti (ritenute per infortunati)
5. **Di dare atto** che, ai fini dell'emissione della fattura digitale, il codice univoco ufficio del Comune di Ton è "UFXLH6";
6. **Di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno previsto
7. **Di dare atto** che i contenuti del "Codice di comportamento dei dipendenti" si applicano, per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione. La violazione degli obblighi derivanti dal codice e dal presente articolo può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo per l'Amministrazione il risarcimento dei danni subiti.
8. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 4 della Legge Provinciale 30.11.1992 n. 23 avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.01.1971 n.1199;
 - in alternativa, ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.

Ton, 27.12.2022

Il Segretario Comunale
Battaini dott.ssa Ivana

Visto per la regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 05.02.2001.

E/S	ANNO	CAP.	PdC	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO	IMPEGNO
SPESA	2022	3684	U.2.02.01.09.012	OP-Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza strade comunali	46.941,73	2021/606

Ton, 27.12.2022

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario
Valentinelli Rag. Sandro