

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del muro del cimitero in C.C. Masi di Vigo, sulla p.ed. 81 e p.f. 984.. Approvazione contabilità finale, impegno della spesa ed accettazione contributo provinciale.

CUP: H15F21001090007

PREMESSE

Nella frazione di Masi di Vigo nel Comune di Ton è presente un cimitero che insiste sulla p.ed. 81 e sulla p.f. 734/2 in C.C. Masi di Vigo.

Il predetto cimitero sul lato ovest è delimitato da un muro di sostegno che presenta importanti fessurazioni in diversi punti del suo fronte. Ai piedi del muro esternamente al cimitero corre la strada contraddistinta catastalmente dalla p.f. 984.

Le fessurazioni di cui sopra hanno avuto un peggioramento a causa delle continue e abbondanti piogge che negli ultimi anni si sono abbattute su tutto il territorio provinciale, in particolare durante l'evento Vaia c'è stato un significativo aggravamento dello stato del muro in valutazione.

Il Sindaco in data 16/11/2020 ha emesso ordinanza nr. 946/2020 di inibizione all'accesso al cimitero per prevenire rischi e pericoli a carico della cittadinanza.

Con nota di data 09/11/2020 ns.prot. n. 4229 è stato chiesto al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento, sopralluogo per l'accertamento dello stato dei luoghi, sopralluogo del tecnico provinciale incaricato, ing. A. Rubin Pedrazzo che è avvenuto in data 16/11/2020.

In data 17/11/2020 prot. n. 4349 il tecnico comunale, ha redatto il verbale di somma urgenza, ai sensi dell'art. 53 della L.P. n. 26/1993 con richiesta di ammissione ai benefici di cui all'art. 37 comma 1 della L.P. n. 9/2011. Nello stesso verbale sono state evidenziate le opere da compiersi con urgenza al fine di mettere in sicurezza la strada e ripristinare l'accesso al cimitero, opere che sono state stimate in € 225.000,00.

Detto verbale è stato immediatamente inoltrato al Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T. per il riconoscimento di detta situazione.

Il Sindaco data l'urgenza di intervenire, contattava i seguenti soggetti:

- dott. ing. Stefano Tabarelli con studio ad Egna (Bz), per la progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza;
- dott. geol. Lino Berti con studio in Denno (Tn) per gli aspetti geologici;
- la ditta Crimaldi s.r.l. con sede a Campodenno (Tn).

Con nota d.d. 27/11/2020 prot. S033/2020/21.6 pervenuta ns. prot. 4520 stessa data, il Servizio Prevenzione Rischi ha trasmesso il verbale di sopralluogo ed accertamento relativo alla situazione riscontrata in loco dall'ing. Andrea Rubin Pedrazzo, che conferma in presunti € 225.000,00, incluse le somme a disposizione dell'amministrazione, l'importo necessario per fronteggiare l'evento fermo restando che la quantificazione definitiva dell'ammontare della spesa avverrà con il provvedimento di concessione del contributo.

Per quanto attiene alle modalità e ai termini per la concessione del contributo provinciale, occorre ora fare riferimento ai criteri fissati dalla Giunta provinciale con delibera nr. 1305 dd. 1/07/2013, sulla base della perizia/progetto che sarà cura dell'Amministrazione comunale predisporre.

Su richiesta del Comune, la ditta Crimaldi chiamata ad intervenire, si è dichiarata disposta a praticare uno sconto dell'8,50% sui prezzi PAT aggiornati al 2018, per un importo complessivo presunto di € 150.000,00. I tecnici ing. Tabarelli e il dr. Berti hanno trasmesso i propri preventivi calcolati secondo il DM 17/06/2016, sullo stesso importo presunto per opere di € 150.000 e con un ribasso tale da rientrare complessivamente nel limite (15% dei lavori) ammesso a finanziamento per le spese tecniche.

Il Comune ha richiesto ed acquisito i seguenti nulla osta preventivi, depositati in atti:

- Soprintendenza per i beni culturali – Ufficio beni architettonici prot. n. 4967 d.d. 24/12/2020;
- Servizio gestione strade prot. n. 4560 d.d. 30/11/2020 (la strada p.f. 984 risulta infatti di proprietà della Provincia Autonoma di Trento – Beni Demaniali, ma di fatto è gestita da anni dal Comune di Ton. Nella nota si precisa che verrà avviata la procedura di trasferimento della proprietà in capo al Comune.

Con deliberazione giuntale n. 2 d.d. 13/01/2021, è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di messa in sicurezza del muro del cimitero in C.C. Masi di Vigo, sulla p.ed. 81 e p.f. 984" redatto, a seguito del verbale di somma urgenza d.d. 17/11/2020 prot. n. 4349 in atti, dal dott. ing. Stefano Tabarelli con studio in Egna (Bz) che prevede lavori € 137.044,20 (di cui € 4.532,07 oneri sicurezza ed € 3.859,58 sicurezza Covid19), e somme a disposizione per € 75.655,80 per un totale di € 212.700,00.

Con determinazione del dirigente del Servizio Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento n. 2179 d.d. 15/04/2021 modificato con provvedimenti nr. 1781 d.d. 21/07/2021 e nr. 2186 d.d. 30/07/2021, è stato concesso il contributo di € 172.381,21 pari al 100% della spesa ammessa, salvo rideterminazione in base agli importi risultanti dagli atti di contabilità finale.

L'opera è stanziata nel bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, per l'importo di € 180.000,00 al cap. 3708 "Lavori di somma urgenza per Vaia - rifacimento muro cimitero Masi" Missione 08 Programma 01 Titolo 2 Macro Aggr. 02 - P.F. U.2.02.01.09.000.

Il tecnico progettista ing. Stefano Tabarelli in data 30/07/2021 con nota prot. 2985 ha presentato gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione d.d. 29/07/2021. Dai medesimi risulta che i lavori sono stati consegnati in data 17/11/2020 e sono terminati in data 16/04/2021 nel termine stabilito di 150 giorni, come da verbali in atti. Non vi sono state sospensioni lavori, e durante la loro esecuzione il direttore lavori ha redatto il verbale di concordamento nuovi prezzi nr. 1 in quanto si trattava di eseguire alcuni lavori e introdurre accorgimenti conseguenti l'emergenza Covid 19 non previsti nel progetto. Dal certificato di regolare esecuzione risulta che la Ditta Crimaldi ha eseguito lavori al netto del ribasso d'asta del 8,5% pari ad € 120.458,87 di cui € 3.670,96 sono oneri della sicurezza non ribassati, oltre ad € 3.859,58 per oneri Covid 19 per complessivi € 124.318,45.

Si è reso necessario predisporre il collaudo statico del muro, collaudo per cui il Sindaco ha richiesto l'intervento dell'ing. Sergio Maini con studio in Terzolas (TN) che ha provveduto verso corrispettivo scontato di Euro 1.500,00 oltre Cnpaia 4% ed Iva 22%.

La Ditta Crimaldi in corso di esecuzione dei lavori (vd. contratto d.d. 10/12/2020) ha comunicato di voler subappaltare le opere strutturali speciali per l'importo presunto di € 39.096,76 a ditta idonea individuata nell'Impresa Tecnoperforazioni srl. Il pagamento del subappaltatore dovrà essere fatto direttamente a suo nome.

Dal seguente quadro economico finale posto a confronto con i dati di progetto emerge che si è speso meno di quanto inizialmente previsto, e precisamente:

Lavori				
			<i>Progetto</i>	<i>Rendicontazione</i>
A	Lavori a misura		128.652,55	116.787,91
B1	Oneri della sicurezza		4.532,07	3.670,96
B2	Oneri Covid 19		3.859,58	3.859,58
Somma A1+B1			137.044,20	124.318,45
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
C1	Imprevisti		13.704,42	0,00
C2	Spese tecniche progettazione, dl, misura contab sicurezza e collaudo		22.500,00	16.812,86
C3	Relazione geologica e geotecnica			3.354,22
C4	Inarcassa	4%	900,00	672,51
C5	Epap	2%		67,08
C6	iva sui lavori A+B+C1	22%	33.164,70	27.350,06
C7	iva su spese tecniche e contributi previdenziali	22%	5.148,00	4.599,47
C8	Contributo ANAC		225,00	30,00
C9	Arrotondamento		13,68	
Somma C			75.655,80	52.886,20
Somma A1+B+C			212.700,00	177.204,65

LA GIUNTA COMUNALE

Tutto cio' premesso e considerato.

Visto l'art. 53 della LP 26/1993 e ss.mm.

Visto l'art. 52 della LP 26/1993 e s.m. per quanto applicabile.

Vista la L.P. 01/07/2011 nr. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in Provincia di Trento".

Vista la delibera della Giunta provinciale n. 1305 d.d. 01/07/2013 rivista con deliberazione n. 1335 d.d. 27/07/2018 che ha aggiornato l'allegato 1 "Art. 37 comma 1, criteri e modalità per la concessione ai comuni di contributi di somma urgenza"; peraltro nel caso dell'evento eccezionale d.d. ottobre 2018 detti criteri sono stati in piu' riprese modificati.

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione nei termini di cui in precedenza della contabilità dei lavori di somma urgenza in argomento estesa alle somme a disposizione e contestualmente all'accettazione del contributo provinciale.

Visto lo Statuto comunale ed accertata in base ai contenuti dell'art. 31 c. 1 lett. c) del medesimo, la competenza all'adozione del presente atto.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 29/03/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: Esame ed approvazione DUP 2021-2023 (Documento Unico di programmazione) e del Bilancio di previsione del Comune di Ton 2021-2023 e relativi allegati".

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 di data 29/03/2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2019-2021: approvazione ai soli fini contabili".

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Acquisiti ai sensi dell'art. 185 della LR 2/2018, i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile, quest'ultimo comprensivo dell'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 187 comma 1 della medesima LR 2/2018, pareri espressi entrambi dal Segretario comunale.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge dai presenti,

DELIBERA

- di approvare** la contabilità finale compreso il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza del muro del cimitero in C.C. Masi di Vigo, sulla p.ed. 81 e p.f. 984" redatta a seguito del verbale del tecnico comunale d.d. 17/11/2020 prot. n. 4349, e presentata in data 30/07/2021 prot. 2985 dal direttore lavori ing. Stefano Tabarelli da cui risultano essere stati eseguiti lavori a cura della ditta incaricata Crimaldi s.r.l. con sede a Campodenno (Tn), P.Iva e cod. fiscale 01686570225, per netti € 120.458,87 di cui € 3.670,96 sono oneri della sicurezza non ribassati, oltre ad € 3.859,58 per oneri Covid 19 per complessivi € 124.318,45;
- di approvare** altresì nell'importo di € 177.204,65 la spesa complessivamente sostenuta per i lavori in oggetto estesa alle voci rientranti fra le somme a disposizione dell'amministrazione, come da prospetto di cui in premessa;
- di impegnare** la spesa di cui sopra sul bilancio di previsione 2021-2023, come di seguito meglio dettagliato:

Cap	Anno	Oggetto	Importo
3708	2021	Lavori di somma urgenza muro cimitero Masi	€ 177.204,65

- di accettare** a fronte della spesa di cui in precedenza il contributo provinciale pari al 100% della spesa ammessa presunta in Euro 172.381,21 (stanziato a bilancio in Euro 153.700,00), concesso con determinazione del dirigente Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T. n. 2179 d.d. 15/04/2021 modificato con provvedimenti nr. 1781 d.d. 21/07/2021 e nr. 2186 d.d. 30/07/2021 ai sensi della L.P. n. 9/2011 ed introitato al cap. 1187 (E) del bilancio di previsione 2021-2023; la differenza non coperta da contributo provinciale è finanziata con le risorse sul Fondo per gli investimenti budget 11-15 di cui al cap. 1190 (E) del bilancio di previsione 2021;
- di delegare** al responsabile finanziario la liquidazione degli importi dovuti alla ditta appaltatrice Crimaldi srl, al progettista/d.l. e coordinatore della sicurezza ing. Stefano Tabarelli, al dr. Lino Berti (geologo) e al collaudatore statico ing. Sergio Maini, dietro presentazione di conforme fattura elettronica e verifica della regolarità contributiva; nel caso della ditta Crimaldi si dovrà tener conto che l'importo corrispondente alle opere subappaltate entro il limite di € 39.096,76 deve essere liquidato direttamente al subappaltatore Impresa Tecnoperforazioni srl;
- di trasmettere** copia della presente deliberazione al Servizio Prevenzione Rischi della PAT a rendicontazione dell'intervento;
- di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 183, comma 5, della LR 2/2018 e ss.mm.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (*)
 - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. (*)(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

Su proposta del Sindaco dovendo definire e regolarizzare lavori e prestazioni rese da tempo, a seguito di separata votazione dall'esito favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, IV° comma, del più volte citato C.E.L. approvato con LR 3/05/2018 nr. 2.